

CM-Messprotokoll

Auftraggeber: _____			
Bauvorhaben: _____			
Estrich:	CT (Zementestrich) <input type="checkbox"/>	Estrichalter: _____	
	CA (Calciumsulfatestrich) <input type="checkbox"/>	Festigkeitsklasse: _____	
	CAF (Calciumsulfatfließestrich) <input type="checkbox"/>	Estrichdicke: _____	
	_____ <input type="checkbox"/>		
	Beheizt <input type="checkbox"/>	auf Dämmung <input type="checkbox"/>	
	Unbeheizt <input type="checkbox"/>	auf Trennschicht <input type="checkbox"/>	

Für die Belegreife maßgeblichen Feuchtigkeitsgehalte von Estrichen:

Bodenbelag	CT beheizt/unbeheizt	CA beheizt	CAF unbeheizt
Keramische Fliesen bzw. Natur- oder Betonwerkstein	2,0 %	0,3 %	0,5 %
Textile und elastische Beläge, Parkett und Laminat	1,8/2,0 %	0,3 %	0,5%

Messung	Ort	Einwaage (g)	Manometer- druck (bar)	Wassergehalt (%)
1				
2				
3				
4				

Zu belegende Estrichfläche: _____ m²

Bemerkungen: _____

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift des Auftraggebers